

# TETTHETSMÅLING

<b>1.0 Rapportdata</b>	
Rapport nr.	<b>310811-SB</b>
Rekvirent	<b>Magne H. Karlsen. Krokstien 8, 1782 Halden</b>
Kort beskrivelse av oppdraget	Vårt oppdrag er å utføre en tetthetsmåling for å kontrollere om bygningen tilfredsstillende gjeldene tetthetskrav i byggeforskriftene, samt å fremlegge måleresultatet i en enkel rapport.

<b>2.0 Prosjektdata</b>	
Adresse	Fuglesangen 3, 1792 Tistedalen
Registerbetegnelse	Gnr. 152 / bnr.85 - Halden kommune
Eier/hjemmelshaver	Anita Kristin Dahl og Raymond Jensen
Byggeår	2011
Befaringsdato:	19.08.2011
Tilstede:	Magne H. Karlsen, Karsten Strand og Svein Borgås
Om prosjektet	Enebolig under oppføring. Nesten klar for innflytting.

<b>3.0 Konklusjon</b>
<p><b>Forskriftskrav</b></p> <p>Vi henviser til TEK 2007 angående gjeldende lekkasjetall.                      Kravene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne.</p> <p><b>Resultat.</b></p> <p><b>Ved vår tetthetskontroll ble det målt et lekkasjetall på n50 = 0,75</b></p> <p><b>Konklusjon.</b></p> <p><b>Basert på ovennevnte forskriftskrav tilfredsstillende måleresultatet gitt grenseverdi i byggeforskriftene med god margin. Grenseverdien i denne boligen er n50 = 2,5</b></p> <p>Vedlegg 1: Måleprotokoll fra BlowerDoor programmet.</p>

Sarpsborg 23. 08. 2011

**ProsjektForum AS**

*Svein Borgås*  
 Termografør Svein Borgås